





Ciudad y Nombre de la Entidad: 20 Zacatecas  
 Ciudad y Nombre del Municipio: 135 RAFAEL DELGADO  
 Fuente de Financiamiento: FISMAR  
 Presupuesto Autorizado: 30,019,874.00

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clase de Localidad	Localidad	% Iniciado	Avance Físico Financiero		Estructura Financiera (Presupuesto Autorizado)																									
						Fecha real Iniciado	Fecha real Terminado	Fecha real Iniciado	Fecha real Terminado	Costo total Financiado	Financiamiento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Bancaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Bancaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Bancaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes					
SG	02	2	3	LAS SIERRAS	90.00	01/06/2018	30/09/2018	63.28	14/06/2018	489,030.93	489,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,789.01	497,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,789.01	497,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SC	03	1	3	CIENEGUILLA	0.00			0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SG	04	1	2	JALAPILLA	98.00	01/06/2018	30/09/2018	20.43	14/06/2018	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,243.30	112,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,243.30	112,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SE	01	a	1	RAFAEL DELGADO	79.00	01/06/2018	30/09/2018	71.23	06/06/2018	540,396.53	540,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,641.02	387,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,641.02	387,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SG	02	a	1	RAFAEL DELGADO	0.00			0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IC	04	a	1	RAFAEL DELGADO	0.00			0.00		431,282.06	431,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L9	01	b	1	RAFAEL DELGADO	0.00			0.00		300,396.48	300,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IC	01	b	1	RAFAEL DELGADO	0.00			0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SG	02	a	4	TZICONCOLO	100.00	01/06/2018	30/09/2018	65.28	14/06/2018	1,400,395.24	1,400,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,610.60	1,238,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,610.60	1,238,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indice Antonio Ramos  
 PRESIDENTE DEL CONEJO DE REFORMA MUNICIPAL  
 Nombre y Firma



Rodrigo Luis Hernández  
 VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y Firma



Agustín López Medina  
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN  
 Nombre y Firma





Clave y Nombre de la Unidad:  
Clave y Nombre del Municipio:  
Fuente de Financiamiento:  
Presupuesto Autorizado:

26 VERRAZES  
136 RAFAEL DELGADO  
FIDACOF  
30 019 314 000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAFAEL DELGADO  
MOESTROS ORIENTADORES, TRABAJADORES ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES  
TERCER TRIMESTRAL DE ANOSOS BARRIOS PRACTICANTES  
EJERCICIO FISCAL 2018  
TERCER TRIMESTRAL  
Período: Del 01 al 31 de 2018 al 30/09/2018

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descriptividad o Clave	Clave de Localidad	Localidad	%	Régimen		Financiero		Ejecución (Financiera / Presupuesto Ejecutado)							Ejecución (Presupuesto Ejecutado)																					
							Inicio	Termino	Fecha real	Inicio	Termino	Casos Total	Financ. Municipal	Apoyos Barrios	Otras Fuentes Ejecutadas	Otras Fuentes Ejecutadas	Oros	Costo Total	Financ. Municipal	Apoyos Barrios	Otras Fuentes Ejecutadas	Otras Fuentes Ejecutadas	Oros	Costo Total	Financ. Municipal	Apoyos Barrios	Otras Fuentes Ejecutadas	Otras Fuentes Ejecutadas											
EU	02	a	CONSTRUCCION DE UN ALBA EN EL BARRIO DE LOS PASADISOS EN CALLE SANTIAGO DEL CABALLERON	2	JALAPILLA	98,00	09/07/2018	31/03/2018	30-43	2018	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN AV. AVANCA 11 ENTRE AVANCA 11 Y CALLE 11 A 410 BARRIO	1		98,97	09/07/2018	11/07/2018	79-70	2018	412.727,71	412.727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.487,86	312.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE CAMARINA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 2, 4 ERD BARRIO	1		93,00	09/07/2018	11/07/2018	27-26	2018	824.947,01	824.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.438,97	150.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE SANTIAGO DEL CABALLERON	1		90,00	09/07/2018	11/07/2018	28-45	2018	539.181,08	539.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.438,97	150.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE ENTRE AV. 37 ANO 5, SEGUNDO BARRIO ACUNTE	1		0,00	09/07/2018	11/07/2018	0,00	2018	726.333,76	726.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE ENTRE AV. 37 ANO 5, SEGUNDO BARRIO ACUNTE	1		0,00	09/07/2018	11/07/2018	0,00	2018	570.397,25	570.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE ENTRE AV. 37 ANO 5, SEGUNDO BARRIO ACUNTE	1		0,00	09/07/2018	11/07/2018	0,00	2018	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE ENTRE AV. 37 ANO 5, SEGUNDO BARRIO ACUNTE	1		0,00	09/07/2018	11/07/2018	0,00	2018	436.864,28	436.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	01	a	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERRADICO EN CALLE ENTRE AV. 37 ANO 5, SEGUNDO BARRIO ACUNTE	1		0,00	09/07/2018	11/07/2018	0,00	2018	1240.221,20	1240.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUANTOS DECORATIVOS EN CUANTO Y	1	RAFAEL DELGADO	0,00	09/07/2018	31/03/2018	0,00	2018	243.271,20	243.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nombre y Firma  
Rodrigo Luis Hernandez

Nombre y Firma  
Rodrigo Luis Hernandez

Nombre y Firma  
Agustina Arana

Nombre y Firma  
Agustina Arana



SELLO DIGITAL: DHFM9MGGEZVKE&VTLT555uVnDhR1pBPWAZEN5ZMLLVAQ/680dHrW1raj7BM5TpaRXKXKz2evdUvFv8aa9yZQgeXYLS/18TcP1eShovw6e1e9y1CG0SH+JUEIKRFRMV91MbaZsTudGDhFRVFNDA4RF4kS/PPrzw=

